Пояснительная записка
к откорректированной Инвестиционной программе
Акционерного общества «Камчатские электрические сети
им. И.А. Пискунова» на 2018-2020 гг.

Постановлением от 14.08.2017 г. №544 Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края была утверждена инвестиционная программа (далее - ИП) АО «КЭС» на 2018 – 2020 гг., постановлением № 113 от 31.05.2018 г. в утвержденную инвестиционную программу были внесены изменения, откорректированная инвестиционная программа была утверждена РСТиЦ в размере 95,018 млн. руб. с НДС.

Корректировка утвержденной ИП на 2019-2020 годы обусловлена следующим:

1. Необходимостью увеличения пропускной способности сетей для осуществления в 2019 – 2020 годах технологического присоединения дополнительной мощности в размере 4,433 МВт.

2. Необходимостью замены электрооборудования для предотвращения аварийных ситуаций в сетях, повышения надежности, безопасности и энергоэффективности существующих сетей.

3. Необходимостью выполнения требований пункта 4.2. Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (утв. постановлением Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340), в части обеспечения в 2019 - 2025 годах снижения удельного расхода условного топлива не менее чем на один процент ежегодно относительно уровня, достигнутого в 2018 году.

4. Увеличением размера налога на добавленную стоимость.

В 2018-2019 годах в адрес АО «КЭС» поступили заявления на увеличение присоединенной мощности энергопринимающих устройств ООО «Западное-М» в размере 0,4 МВт, ООО «Нойд-Фиш» - 1,05 МВт, ООО «Хайковая падь» - 0,35 МВт, ООО «Камчатскрыба» - 0,153 МВт, АО «РКЗ «Командор» 2,48 МВт.

На основании п. 28 «б», «в» Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии… (утв. постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004), техническая возможность технологического присоединения заявленной мощности в размере 4,433 МВт у Общества отсутствует.

Дефицит мощности сложился:

1. У смежной сетевой организации – ПАО «Камчатскэнерго» по передающим сетям 35 кВ. Присоединенная мощность со стороны ПАО «Камчатскэнерго» составляет 11,125 МВт.

2. У АО «КЭС» в распределительных сетях 6-0,4 кВ, что подтверждается проектной документацией. Фактически присоединенная нагрузка потребителей составляет 14,56 МВт (бесперебойное энергоснабжение осуществляется только из-за несовпадения графиков нагрузок потребителей), с учетом ранее поданных заявок на увеличение присоединенной мощности АО «РКЗ «Командор» в размере 2,225 МВт, ООО «Дары Камчатки плюс» в размере 0,26 МВт, присоединенная нагрузка потребителей составит 17,045 МВт.

3. У АО «КЭС» по источнику резервной генерации. В соответствии с тарифами, утвержденными Региональной службой, со стороны ДЭС-5 обеспечивается поставка мощности в размере 0,6 млн. кВт в виде резервной генерации.

Во исполнение указанных заявок АО «КЭС» были заключены договора со смежной сетевой организацией ПАО «Камчатскэнерго», плата за тех. присоединение утверждается РСТиЦ по индивидуальным проектам.

В настоящее время осуществление указанных технологических присоединений дополнительной мощности **невозможно**, в связи с необходимостью увеличения пропускной способности сетей АО «КЭС» и отсутствием в утвержденных ранее Инвестиционных программах средств на реализацию указанных мероприятий.

Общий размер средств, необходимых на финансирование откорректированной инвестиционной программы на 2018-2020 годы, составил 244,538 млн. руб. с НДС (увеличение на 149,52 млн. руб. в сравнении с утвержденой), в том числе:

1. Дополнительно включены расходы на финансирование мероприятий по увеличению пропускной способности сетей для тех.присоединения вышеуказанных заявителей в сумме 109,206 млн. руб. (в т.ч. на 2019 г. – 46,549 млн. руб., на 2020 г. - 62,657 млн. руб., источник финансирования – регулируемые тарифы на передачу электроэнергии).

Состав мероприятий по тех.присоединению, согласованных ранее РСТиЦ по ООО «Дары Камчатки» (постановлением № 113 от 31.05.2018 г.), ООО «Западное-М» (протоколом Заседания правления № 2 от 17.01.2019) был откорректирован на основании заявки, поданной АО «РКЗ «Командор».

2. Изменен (увеличен) размер налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

3. Увеличена стоимость мероприятия «Монтаж ДГ на ДЭС-5» с 25 млн. руб. до 38 млн. руб., в связи с удорожанием оборудования у поставщиков (связано с изменением курса доллара).

4. Дополнительно на 2020 год включено мероприятие по установке еще одного дизель-генератора мощностью 1,2 МВА в сумме 45,72 млн. руб.

Основание: увеличение присоединенной мощности потребителей (заявки на

тех. присоединение АО «РКЗ «Командор» 2,48 МВт и прочих заявителей), а также необходимость бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей по 2 категории надежности и обеспечение гарантированного электроснабжения в течении 24 часов с момента отключения потребителей по 3 категории.

5. Дополнительно включены расходы в сумме 2,4 млн. руб. на устройство электроцеха.

Основание: формирование базы для выполнения квалифицированного ремонта эксплуатируемого оборудования.

6. Исключены утвержденные ранее мероприятия по реконструкции ВЛ, РП, строительству кабельной линии КЛ-6 кВ, а также снижена стоимость реконструкции ЗРУ, в связи с необходимостью увеличения пропускной способности существующих сетей для присоединения дополнительной мощности АО «РКЗ «Командор».

В качестве источников финансирования в откорректированной Инвестиционной программе учтены амортизационные отчисления (в т.ч. по новому оборудованию) и прибыль на развитие производства. В очередной раз обращаем Ваше внимание **на отсутствие источника финансирования в виде возврата НДС,** в связи с утверждением Вами средств без учета НДС при регулировании тарифов.

Дополнительно, на 2019 год в качестве источника финансирования учтены дополнительные доходы, полученные Обществом в 2018 году в размере 25 млн. рублей, связанные с увеличением полезного отпуска электроэнергии потребителям в сравнении с показателями, утвержденными РСТиЦ при регулировании тарифов (излишнеполученный доход).

В связи с отсутствием форм, утвержденных Минэнерго России для заполнения энергоснабжающими организациями, откорректированная Инвестиционная программа сформирована в формате таблиц, утвержденных ранее приказом Минэнерго России от 24.03.2010 г. №114.

Во исполнение п.3 постановления Правительства РФ № 977, в связи с введением долгосрочного регулирования тарифов с 2020 года, а также в связи с тем, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению АО «РКЗ «Командор» - середина 2021 года, предлагаем совместно проработать вопрос о корректировке инвестиционной программы на период до 2022 года.

Генеральный директор И.И. Пискунова

Исполнитель: Семчева Ирина Владимировна
Тел./факс (8 415 2) 228-000